



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE



ACOMPANHAMENTO GERENCIAL

DATA ATUALIZAÇÃO:

08/08/2023

## RELAÇÃO DE CONVÊNIOS PLATAFORMA + BRASIL

ITEM	ORGÃO	OBJETO DO CONVÊNIO	Nº DO CONVÊNIO	Nº DO CONTRATO DE REPASSE - OPERAÇÃO	VALOR	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA E VALOR DO CONTRATO	% DA OBRA	DADOS BANCÁRIOS	PAGAMENTOS REALIZADOS	SALDO	SITUAÇÃO DO CONVÊNIO - TRATATIVAS
1	MINISTÉRIO DA SAÚDE	Ambulatório de Itaparica - Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde.	853323/2017	1046687-65	V GLOBAL = 479.196,80 R = 400.000,00 C = 79.196,80	29/12/2021	31/12/2021 479.196,80	100	Banco: CAIXA Ag.: 0914-8 Conta: 60710707	4	0,00	Foi realizada toda a prestação de Contas, ficando pendente o documento de propriedade da obra. Devido até o momento ainda não dispomos do documento, o convênio entrou em tomada de contas especial. <b>Alguma novidade a respeito ? vai judicializar ?</b>
2	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Pavimentação em paralelepípedo granítico no Município de Jatobá/PE.	879178/2018	1061678-77	V. GLOBAL = 223.081,00 R = 222.857,14 C = 223,86	27/12/2021		100	Banco: CAIXA Ag.: 0914-8 Conta: 60710723	3	0,00	Prestação de Contas aprovada
3	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Pavimentação em paralelepípedo granítico das ruas do Município de Jatobá/PE. <b>RUA TIMBAÚBA</b>	891449/2019	1067124-82	V. GLOBAL = 574.000,00 R = 573.000,00 C = 1.000,00	26/12/2022	-		Banco: Caixa Ag.: 0914-8 Conta: 0066472999	-	-	A Prefeitura distratou o contrato. Executou a obra com recursos próprios. Evento de Anulação gerado em 13/02/2023. Como não recebemos recurso, não precisou prestar contas. foi apenas anulado.
4	MINISTÉRIO DA SAÚDE	Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo para o Município de Jatobá/PE.	898896/2020	-	V. GLOBAL = 371.854,60 R = 215.000,00 C = 156.854,60	20/07/2023	-		Banco: Caixa Ag.: 0914-8 Conta: 0060711002	-	0,00	Foi realizada prorrogação de prazo. Aguardando nova data na plataforma. Mas já temos parecer favorável. Falei com assessor parlamentar Marcone em 27/07/2023 para ver como ele pode nos ajudar. No entanto, teremos que aguardar regularização da Funasa.
5	MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Pavimentação em Paralelepípedo de diversas Ruas do Município de Jatobá/PE. (Rua Escada e Aliança)	917101/2021	1078879-25	V. GLOBAL = 500.000,00 R = 481.104,00 C = 18.896,00	30/09/2024	DATA DO CONTRATO 007/23 - 27/03/23 - Válida por 60 dias - Valor do contrato 524.0001,45		Banco: CAIXA Ag.: 0914-8 Conta: 66473200	-	-	Convênio novo de pavimentação, por emenda do Dep. Sílvio. Recurso recebido em 20/07/2023. Obra apta a ser iniciada.

6	MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Pavimentação Asfáltica em Avenidas/Ruas no perímetro urbano do Município de Jatobá/PE. Av. Petrolina	922490/2021	1080447-02	V. GLOBAL = 1.020.019,00 R = 960.019,00 C = 60.000,00	30/09/2024	-		Banco: Caixa Ag.: 0914-8 Conta: 0066473251	-		Convênio novo de pavimentação, Asfáltica por emenda do Dep. Rodolfo. Enviado processo licitatório para análise dia 04/08/2023.
---	--	--	-------------	------------	---	------------	---	--	---	---	--	--